

Obra:		Bancos			BDI	
		SINAPI - 05/2020 - Pará SEDOP - 04/2020 - Pará			30,77% (Serviços) 15,33% (Equipamentos)	
Cronograma Físico Financeiro						
Item	Descrição	Valor total	1a Medição	Valor Unitário (R\$)	Valor com BDI (R\$)	Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.334,74	10.670,46	10.670,46	10.993,82	32.334,74
-	Percentual	-	33,00%	33,00%	34,00%	-
-	Percentual Acumulado	-	33,00%	66,00%	100,00%	-
2	REDE ELÉTRICA COMPACTA EM MÉDIA TENSÃO (13.8kV)	153.064,72	30.612,94	61.225,89	61.225,89	153.064,72
-	Percentual	-	20,00%	40,00%	40,00%	-
-	Percentual Acumulado	-	20,00%	60,00%	100,00%	-
3	QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO	82.685,07	16.537,01	33.074,03	33.074,03	82.685,07
-	Percentual	-	20,00%	40,00%	40,00%	-
-	Percentual Acumulado	-	20,00%	60,00%	100,00%	-
4	EQUIPAMENTOS	43.647,26	0,00	0,00	43.647,26	43.647,26
-	Percentual	-	0,00%	0,00%	100,00%	-
-	Percentual Acumulado	-	0,00%	0,00%	100,00%	-
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	827,00	0,00	0,00	827,00	827,00
-	Percentual	-	0,00%	0,00%	100,00%	-
-	Percentual Acumulado	-	0,00%	0,00%	100,00%	-
6	Valor Total	312.558,79	-	-	-	312.558,79
7	Subtotal Valores	-	57.820,42	104.970,38	149.768,00	-
8	Subtotal Valores Acumulados	-	57.820,42	162.790,80	312.558,80	-
9	Valor Percentual	-	18,50%	33,58%	47,92%	-
10	Valores Percentuais Acumulados	-	18,50%	52,08%	100,00%	-